

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
OBRA : ESCOLA MUNICIPAL FELICIANO DE SOUZA LEITE						CIDADE: CORUMBÁ DE GOIÁS					0
TEMPO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS			VALOR DA OBRA (R\$): 139.037,66				DATA : 15/12/2003				
ITENS	ATIVIDADES	VALORES	SEMANAS X VALOR/PERCENTAGEM DE SERVIÇO EXECUTAD								
			%	1	2	3	4	5	6	7	8
000300	SERVICOS PRELIMINARES	2501,30 1,80	2.501,30 100,00	-	-	-	-	-	-	-	
030000	TRANSPORTES	559,88 0,40	55,99 10,00	167,96 30,00	-	-	-	-	-	335,93 60,00	
040000	SERVICO EM TERRA	1583,10 1,14	-	1.583,10 100,00	-	-	-	-	-	-	
050000	FUNDAOES E SONDAGENS	4565,56 3,28	3.652,45 80,00	913,11 20,00	-	-	-	-	-	-	
060000	ESTRUTURA	17294,27 12,44	-	-	1.729,43 10,00	2.594,14 15,00	4.323,57 25,00	6.917,71 40,00	1.729,43 10,00	-	
070000	INSTALACOES ELETRICA/TELEFONICA/CABEAM ENTO ESTRUTURADO	11928,17 8,58	-	-	-	1.789,23 15,00	2.385,63 20,00	5.964,08 50,00	1.789,23 15,00	-	
080000	INSTALACOES HIDRO- SANITARIAS	7823,85 5,63	5.476,70 70,00	1.955,96 25,00	391,19 5,00	-	-	-	-	-	
100000	ALVENARIAS E DIVISORIAS	7531,63 5,42	-	-	7.531,63 100,00	-	-	-	-	-	
140000	ESTRUTURA DE MADEIRA	12558,15 9,03	-	-	-	12.558,15 100,00	-	-	-	-	
160000	COBERTURAS	3832,81 2,76	-	-	-	-	-	-	-	3.832,81 100,00	
180000	ESQUADRIAS METALICAS	10559,74 7,59	-	-	-	-	10.559,74 100,00	-	-	-	
190000	VIDROS	1411,20 1,01	-	-	-	282,24 20,00	423,36 30,00	423,36 30,00	282,24 20,00	-	
200000	REVESTIMENTO DE PAREDES	14069,99 10,12	-	-	-	-	-	-	-	14.069,99 100,00	
210000	FORROS	5644,80 4,06	-	-	-	-	-	-	1.128,96 20,00	4.515,84 80,00	
220000	REVESTIMENTO DE PISO	14841,92 10,67	1.855,24 12,50	1.855,24 12,50	1.855,24 12,50	1.855,24 12,50	1.855,24 12,50	1.855,24 12,50	1.855,24 12,50	1.855,24 12,50	
230000	FERRAGENS	192,35 0,14	-	-	-	-	-	-	134,65 70,00	57,71 30,00	
240000	MARCENARIA	453,50 0,33	-	-	-	-	-	-	113,38 25,00	340,13 75,00	
250000	ADMINISTRACAO	13343,00 9,60	-	-	-	-	-	-	9.340,10 70,00	4.002,90 30,00	
260000	PINTURA	5516,72 3,97	-	-	-	-	-	-	3.861,70 70,00	1.655,01 30,00	
270000	DIVERSOS	2825,72 2,03	-	-	-	-	-	-	1.978,00 70,00	847,72 30,00	
VALORES SIMPLES		139.037,66	13541,68	6475,38	11507,49	19079,00	19547,54	15160,39	22212,92	31513,27	
PERCENTUAL SIMPLES		100,00	9,74	4,66	8,28	13,72	14,06	10,90	15,98	22,67	
VALORES ACUMULADOS			13541,68	20.017,05	31.524,54	50.603,54	70.151,08	85.311,48	107.524,39	139.037,66	
PERCENTUAL ACUMULADO			9,74	14,40	22,67	36,40	50,45	61,36	77,33	100,00	
VALOR DA PARCELA (R\$)			PRIMEIRA	20.017,05	SEGUNDA	30.586,49	TERCEIRA	34.707,94	QUARTA	53.726,18	
Pela conclusão da obra, a Secretaria de Estado da Educação pagará à contratada a importância de R\$ 139.037,66											
OBS.: os pagamentos somente poderão ser efetuados mediante medição e atesto pelos técnicos da Secretaria da Educação.											