

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
OBRA : E. M. VEREADOR PERCILIO PEREIRA			CIDADE: CORUMBÁ DE GOIÁS				DATA : 15/12/ 2003			
TEMPO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS			VALOR DA OBRA (R\$): 22.863,16				ESTADO : GOIÁS			
ITENS	ATIVIDADES	VALORES	SEMANAS X VALOR/PERCENTAGEM DE SERVIÇO EXECUTADO							
		%	1	2	3	4	5	6	7	8
020000	SERVICOS PRELIMINARES	288,66 1,26	288,66 100,00	-	-	-	-	-	-	-
030000	TRANSPORTES	279,94 1,22	69,98 25,00	69,98 25,00	69,98 25,00	69,98 25,00	-	-	-	-
040000	SERVICO EM TERRA	293,75 1,28	293,75 100,00	-	-	-	-	-	-	-
050000	FUNDACOES E SONDA GENS	2110,26 9,23	2.110,26 100,00	-	-	-	-	-	-	-
060000	ESTRUTURA	3113,10 13,62	-	1.556,55 50,00	1.556,55 50,00	-	-	-	-	-
070000	INSTALACOES ELETRICA/TELEFONICA/CABEA	1125,60 4,92	-	225,12 20,00	337,68 30,00	562,80 50,00	-	-	-	-
080000	INSTALACOES HIDRO- SANITARIAS	3210,48 14,04	-	642,10 20,00	963,14 30,00	1.605,24 50,00	-	-	-	-
100000	ALVENARIAS E DIVISORIAS	1165,79 5,10	-	-	582,89 50,00	582,89 50,00	-	-	-	-
140000	ESTRUTURA DE MADEIRA	734,99 3,21	-	-	-	734,99 100,00	-	-	-	-
160000	COBERTURAS	313,36 1,37	-	-	156,68 50,00	156,68 50,00	-	-	-	-
180000	ESQUADRIAS METALICAS	2279,41 9,97	-	-	-	2.279,41 100,00	-	-	-	-
190000	VIDROS	75,60 0,33	-	-	-	75,60 100,00	-	-	-	-
200000	REVESTIMENTO DE PAREDES	931,30 4,07	-	-	465,65 50,00	465,65 50,00	-	-	-	-
210000	FORROS	471,74 2,06	-	-	-	471,74 100,00	-	-	-	-
220000	REVESTIMENTO DE PISO	1202,73 5,26	-	-	601,36 50,00	601,36 50,00	-	-	-	-
230000	FERRAGENS	96,18 0,42	-	-	-	96,18 100,00	-	-	-	-
250000	ADMINISTRACAO	3814,25 16,68	953,56 25,00	953,56 25,00	953,56 25,00	953,56 25,00	-	-	-	-
260000	PINTURA	960,19 4,20	-	-	-	960,19 100,00	-	-	-	-
270000	DIVERSOS	395,84 1,73	98,96 25,00	98,96 25,00	98,96 25,00	98,96 25,00	-	-	-	-
VALORES SIMPLES		22.863,16	3815,18	3546,27	5786,46	9715,24	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL SIMPLES		100,00	16,69	165,00	385,00	42,49	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES ACUMULADOS			3815,18	7.361,46	13.147,92	22.863,16	22.863,16	22.863,16	22.863,16	22.863,16
PERCENTUAL ACUMULADO			16,69	181,69	566,69	609,18	609,18	609,18	609,18	609,18
VALOR DA PARCELA (R\$)			PRIMEIRA	7.361,46	SEGUNDA	15.501,70	TERCEIRA	-	QUARTA	-
Pela conclusão da obra, a Secretaria de Estado da Educação pagará à contratada a importância de R\$										22.863,16