CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES

INICIAL
INDIVIDUAL

RRT Nº7444407

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: PEDRO CAMARGO DE FREITAS

Registro Nacional: A64840-0 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: Secretaria de Estado da Educação

Documento de identificação: 01409705000120

Contrato: 01 Valor Contrato/Honorários: R$ 0,00

Tipo de Contratante: Órgão Público

Celebrado em: 01/11/2017 Data de Início: 18/09/2018 Previsão de término: 01/11/2020

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Endereço: AVENIDA Professor Alcide Jubé Nº: s/n

Complemento: CRECE CIDADE DE GOIÁS Bairro: SETOR CENTRAL

UF: GO CEP: 76600000 Cidade: GOIÁS

Coordenadas Geográficas: Latitude: -15.933785228970904 Longitude: -50.13907782824257

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES

Atividade: 1.1.1 - Levantamento arquitetônico

Quantidade: 4.765,82 Unidade: m²

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.6 - ARQUITETURA PAISAGÍSTICA

Atividade: 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagística

Quantidade: 3.706,04 Unidade: m²

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.11 - PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO, URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO

Atividade: 1.11.1 - Preservação de edificações de interesse histórico-cultural

Subatividade: 1.11.1.7 - Projeto de restauração

Quantidade: 644,65 Unidade: m²

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

5. DESCRIÇÃO

Elaboração de projeto de arquitetura de reforma/restauração em edifício histórico, incluindo agenciamento externo do edifício. Foram considerados os seguintes serviços: AGENCIAMENTO EXTERNO (DEMOLIÇÕES): -Demolição de pavimento e rampas em concreto desempenado; -Remoção de pavimento em bloquetes sextavados; -Demolição de pavimento em lajes de pedra; -Demolição de bancos em concreto com bases em alvenaria; AGENCIAMENTO EXTERNO (EXECUÇÕES): -Aterro para nivelamento e regularização do terreno; -Execução de muretas de contenção para rampas,

RASCUNHO

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: c965c5 Impresso em: 28/01/2020 às 10:32:10 por: , ip: 187.4.65.194

chapisco e reboco; -Execução de pilares em blocos de concreto armado 50x50cm (h=2,50m); -Execução de chapisco e reboco nos pilares; -Execução de vigas baldrames entre pilares (cinta de amarração em concreto armado); -Execução de fechamento em grade metálica padrão agetop - modelo gf-2; -Instalação de portões padrão agetop - modelos pt-3 e pt-06; -Execução de fechamento vertical em cerca viva; -Execução de pavimentação em lajes de pedra, incluindo rampas e rebaixos de calçada conforme o projeto; -Instalação de guarda corpo com corrimão padrão seduc ficado no piso; -Execução de bancos em concreto polido padrão agetop (3,00x0,30m) -Plantio de grama; -Seixo rolado para jardim; -Plantio de mudas Ixora Mauí; -Executar instalações elétricas conforme projeto, incluindo postes com lampião padrão colonial; -Executar instalações hidráulicas para manutenção da área externa; -Instalação de piso tátil alerta e direcional (25x25cm); REFORMA DA COBERTURA: -Demolição de telhas onduladas em fibrocimento; -Adequação de cobertura com novo ripamento e caibros para telha cerâmica; -Instalação de telhas cerâmicas tipo colonial, conforme orientações do IPHAN, cumeeira e espigão; -Substituição de calhas e rufos danificados; PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA: -Preparo de superfície: raspagem e remoção de pintura; -Pintura das superfícies internas conforme existente; -Pintura da fachada conforme existente; -Pintura de pilares externos em alvenaria; -Remoção de pintura em esquadrias de madeira; -Recuperação de esquadrias em madeira; -Pintura de esquadrias novas e existentes; REVISÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: -Considerar a instalação de dois aparelhos de ar condicionado modelo split; -Considerar revisão geral das instalações elétricas; SUBSTITUIÇÃO DE PISO: -Demolição de piso cerâmico existente sobre tabuado em madeira; -Demolição de tabuado em madeira somente nos trechos comprometidos; -Revisão da estrutura de madeira do piso tabuado; -Execução de piso tabuado em madeira com rodapé (h=10cm); -Lixamento de piso tabuado e aplicação de cera incolor para madeira; REFORMA DO PORÃO: -Abertura de acessos ao porão no piso existente; -Limpeza e desobstrução das ventilações no porão; EXECUÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO; Declaro ser funcionário público com salário fixo mensal.

6. VALOR

Atenção: Este Item 6 será preenchido automaticamente pelo SICCAU após a identificação do pagamento pela compensação bancária. Para comprovação deste documento é necessária a apresentação do respectivo comprovante de pagamento

7. ASSINATURAS

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

_____, _____ de _____ de _____

Local Dia Mês Ano

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Gerente Especial de Projetos de Infraestrutura
Arquiteto e Urbanista - CAU nº A67881-3
Decreto 09/01/19 D.O. nº 22.968

Secretaria de Estado da Educação
Documento de identificação: 01409705000120

PEDRO CAMARGO DE FREITAS
CPF: 014.522.551-80

RASCUNHO